

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PAVING BLOCK :

1. Tahap persiapan

1. Pelaksanaan pekerjaan pengukuran dan pemasangan bouwplank
2. Pembersihan lokasi pekerjaan
3. Pengadaan bahan material,
4. Bahan material ditempatkan tidak jauh dan mudah dijangkau
5. Jika diperlukan perlu disiapkan tempat penyimpanan khusus untuk bahan atau material,

2. Tahap pelaksanaan

1. Pastikan permukaan lahan yang akan dipaving dalam kondisi rata.
2. Pasang Kanstin beton sebagai pengunci paving block, agar paving block yang sudah terpasang tidak bergeser.
3. Gelar abu batu atau pasir mengikuti kemiringan yang telah ditentukan kemudian diratakan dengan menggunakan jidar kayu.
4. Lakukan pemasangan paving block dengan cara maju kedepan, sementara pekerja pemasang paving berada diatas paving yang telah terpasang.
5. Untuk tepian lahan sudut-sudut yang belum terpasang paving block (laslasan), potong pavingblock dengan menggunakan alat pemotong paving block paving block cutter.
6. Setelah lahan 100 sudah terpasang pavingblock, selanjutnya dilakukan pengisian antar naat paving block tersebut (pengisian jointfiller) dengan menggunakan abu batu atau pasir.

3. Tahap pekerjaan akhir Finshing

1. Pembersihan area lahan yang telah terpasang paving block darisisa-sisa abu batu.
2. Pematatan akhir paving block yang terbasang.